



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES | Nº OPERAÇÃO 15069/2024 | Nº SICONV 962360 | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | | RECURSO OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA | MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DOS CRENTES | | REPASSE 300.699,00 | CONTRAPARTIDA 5.000,00 | INVESTIMENTO 305.699,00 | Nº RRE 2 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Situação do TCICR: Atrasada | Percentual previsto em: set-25 100,00% | Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) -0,01 | Contrapartida (R\$) 4.699,01 |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------|

| | | | | | | Valores Medidos (R\$) | | | | | | |
|------|------------------------|------------------------|------------|-------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | |
| 1. | PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA | Licitado / Em Execução | 2388,42 | m² | 341/2025 | 2 | 301.000,00 | 154.664,73 | 113.109,27 | 267.774,00 | 88,96% | |
| 2. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 3. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 4. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 5. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 6. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 7. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 8. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 9. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| | | | | | | | (%) | { 100,00% } | { 51,28% } | { 37,58% } | { 88,96% } | |
| | | | | | | | Repasse | 300.699,01 | 154.664,73 | 112.841,50 | 267.506,23 | 88,96% |
| | | | | | | | Contrapartida | 300,89 | - | 267,77 | 267,77 | |
| | | | | | | | Outros | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Investimento | 301.000,00 | 154.664,73 | 113.109,27 | 267.774,00 | |

Acumulado Anterior: 51,38%

Observações:

SÃO PEDRO DOS CRENTES

Local ROMULO COSTA
ARRUDA:02823065369Representante Tomador
Nome: ROMULO COSTA ARRUDA
Cargo: PREFEITOResponsável Social
Nome:
Cargo:

quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Data GUILHERME PINHEIRO
MACHADO
SILVA:07464059360Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 1122173040-MA
ART/IRRT: 0Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
15069/2024

Nº SICONV
962360

PROponente Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO

APELIDO EMPREENDIMENTO
PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA

NOME DA EMPRESA
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Nº CTEF
341/2025

Medição: 2

Período: 02/07/2025 a 01/08/2025

% Realizado Período.: 37,58%

% Realizado Acum.: 88,96%

| Nº do Evento | Título dos Eventos |
|--------------|------------------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |
| 3 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 1ª ETAP |
| 4 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 2ª ETAP |
| 5 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 3ª ETAP |
| 6 | QUIOSQUE |
| 7 | PINTURA |
| 8 | 0 |

| SERVIÇOS PRELIMINARES | INFRAESTRUTURA 1ª FASE | INFRAESTRUTURA 2ª FASE | INFRAESTRUTURA 3ª FASE | QUIOSQUE | PINTURA FINAL | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|---------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Medições | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 01/09/2025 | 01/10/2025 | 01/11/2025 | 01/12/2025 | | | | | | |
| Período: | % | 51,38% | 37,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R\$ | 154.664,73 | 113.109,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 51,38% | 88,96% | 88,96% | 88,96% | 88,96% | 88,96% | 88,96% | 88,96% | 88,96% | 88,96% | 88,96% |
| | R\$ | 154.664,73 | 267.774,00 | 267.774,00 | 267.774,00 | 267.774,00 | 267.774,00 | 267.774,00 | 267.774,00 | 267.774,00 | 267.774,00 | 267.774,00 |

SÃO PEDRO DOS CRENTES
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

GUILHERME PINHEIRO
MACHADO
SILVA:07464059360

GUILHERME PINHEIRO
MACHADO
SILVA:07464059360

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 1122173040-MA
ART/RRT: 0