



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
34761/2024

Nº TransfereGOV
969961

PROPONENTE TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO D^O QUADRA DE ESPORTE

APELIDO EMPREENDIMENTO

NOME DA EMPRESA

RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Nº CTEF
430/2025

Medição: **3** Período: **04/10/2025 a 03/11/2025** % Realizado Período.: **21,21%** % Realizado Acum.: **86,05%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDAÇÃO em que os eventos foram concluídos																												
		SERVICOS PRELIMINARES	SERVICO PRIMARIO	ESTRUTURA METALICA	CONSTRUCAO CONVERCIONAL	LOUCAS E MATERIAS	SERVICOS FINAIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Administração Local																													
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	2	3																							
3	FUNDAGÃO		1																											
4	ESTRUTURA METALICA			1	2	3	3																							
5	CONSTRUÇÃO CONVERCIONAL				3		3																							
6	SERVIÇOS FINAIS																													

Medições	Data das Medições																	
	03/09/2025	03/10/2025	03/11/2025	03/12/2025	03/01/2026	03/02/2026	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
	%	23,02%	21,29%	0,00%	0,00%	0,00%	42,09%	284.855,97	155.815,45	144.042,22	-	-	-	-	-	-	-	-
Período:	%	42,09%	65,11%	86,40%	86,40%	86,40%	42,09%	284.853,44	440.671,42	584.713,64	584.713,64	584.713,64	584.713,64	584.713,64	584.713,64	584.713,64	584.713,64	584.713,64
Acumulado:	R\$	284.855,97	155.815,45	144.042,22	-	-	284.853,44	440.671,42	584.713,64	584.713,64	584.713,64	584.713,64	584.713,64	584.713,64	584.713,64	584.713,64	584.713,64	584.713,64

SÃO PEDRO DOS CRENTES

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 1122173040-MA

ART/RRT: 0